

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 25A

DESCRIZIONE

PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa **CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.**

DATA 05/05/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27522_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 195	N° 196	N° 197	N° 199	N° 198	N° 201	N° 200	N° 202	N° 204	N° 203
Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Diametro Palo	mm	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m	3,5-6,9	3,5-6,9	3,5-6,9	3,5-6,9	3,5-6,9	5,0-8,9	4,5-8,9	4,5-8,9	4,5-8,9	4,5-8,9
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quota finale gabbia	metri s.l.m.	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23	N.A.	23	23	N.A.
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	82	N.A.	82	82	N.A.
1° Betoniera	DDT n.	085A50 0641	085A50 0640	085A50 0641	085A50 0640	085A50 0641	085A50 0639	085A50 0640	085A50 0639	085A50 0639	085A50 0639
2° Betoniera		N.A.	085A50 0641	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	085A50 0640
Volume CLS gettato	mc	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Quota fine getto	metri s.l.m.	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)
 IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH VILLA D'ORR!
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)



Committente (IAC Firma)

