



OPERE
GEOTECNICHE
dal 1989



SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 29A

DESCRIZIONE

PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa **CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.**

DATA 13/05/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO

		N° 140	N° 143	N° 142	N° 141	N° 144	N° 145	N° 148	N° 147	N° 146	N° 149
Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Diametro Palo	mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m	1,3- 6,9	1,3- 6,9	1,3- 6,9	1,3- 6,9	1,3- 6,9	1,0- 6,9	1,1- 6,9	0,9- 6,9	0,9- 6,9	1,0- 6,9

GABBIA DI ARMATURA

Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO

SLUMP	Cm	23	23	23	23	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	88	88	88	88	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
1° Betoniera	DDT n.	085A00 1026	085A00 1026	085A00 1026	085A00 1026	085A50 0679	085A50 0679	085A50 0679	085A00 1028	085A00 1028	085A00 1028
2° Betoniera		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Volume CLS gettato	mc	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)
IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH VILLA D'ORRI
P.IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)

Biagio Origa

Committente (IAC Firma)

Aut. Cera