

SCHEDA SCQ PALO E
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 22

DESCRIZIONE
Stazione di conversione

PROGETTO
HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE
TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA
30 / 04 / 2020

CODICE PLANIMETRIA
DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI		SCAVO	N° 187	N° 189	N° 190	N° 193	N° 192	N° 191	N° 194	N°	N°	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m		6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9			
Diametro Palo	mm		X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %		X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=	X=	X=
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
Prof. roccia e Prof. scavo	m		3,0 - 6,9	3,3 - 6,9	3,3 - 6,9	3,3 - 6,9	3,0 - 6,9	2,5 - 6,9	2,5 - 6,9	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA												
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	OK	N.A.			
Quota finale gabbia	metri s.l.m		51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70			
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO												
SLUMP	Cm		23	23	23	23	N.A.	N.A.	N.A.			
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL		T8	T8	T8	T8	N.A.	N.A.	N.A.			
1° Betoniera	DDT n.		085450 0607	085450 0607	085450 0607	085450 0607	085400 0930	085400 0930	085400 0930			
2° Betoniera			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Volume CLS gettato	mc		2,5	2,5	2,5	2,5	2,83	2,83	2,83			
Quota fine getto	metri s.l.m		51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70			

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

SCHEMA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 21A

DESCRIZIONE PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna									
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.									
DATA <u>29/04/2020</u>		CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03									
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 180	N° 183	N° 184	N° 182	N° 181	N° 185	N° 188	N° 187	N° 189	N° 186
Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Diametro Palo	mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m	1,3- 6,9	1,3- 6,9	1,3- 6,9	1,3- 6,9	1,3- 6,9	2,5- 6,9	2,5- 6,9	1,3- 6,9	1,3- 6,9	1,3- 6,9
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quota finale gabbia	metri s.l.m.	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	51,70
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23	23	N.A.	N.A.	23
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	FF	FF	N.A.	N.A.	FF
1° Betoniera	DDT n.	085400 0914	085400 0914	085400 0914	085400 0914	085400 0913	085400 0913	085400 0913	N.A.	N.A.	085400 0913
2° Betoniera		N.A.	085400 0916	N.A.	N.A.	085400 0914	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Volume CLS gettato	mc	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	N.A.	N.A.	2,69
Quota fine getto	metri s.l.m.	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	51,70

NOTE *Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m



Appaltatore (Firma)
IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH - VILLA D'ORRE
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)
Biagio Origa

Committente (IAC Firma)

[Signature]