

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

nº 21 A

DESCRIZIONE

PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa **CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.**

DATA 29/04/2020

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C2755_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI		SCAFO	N° 180	N° 183	N° 184	N° 182	N° 181	N° 185	N° 188	N° 187	N° 189	N° 186
Lunghezza Palo (Progetto)	m		6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Diametro Palo	mm		600 □ 300	600 □ 300	600 □ 300	600 □ 300	600 □ 300	600 □ 300	600 □ 300	600 □ 300	600 □ 300	600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %		X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m		1,3- 6,9	1,3- 6,9	1,3- 6,9	1,3- 6,9	1,3- 6,9	2,5- 6,9	2,5- 6,9	3,0- 6,9	3,3- 6,9	3,3- 6,9
GABBIA DI ARMATURA												
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quota finale gabbia	metri s.l.m		51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	51,70
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO												
SLUMP	Cm		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23	23	N.A.	N.A.	23
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	FF	FF	N.A.	N.A.	FF
1° Betoniera	DDT n.		085400 0914	085400 0914	085400 0914	085400 0914	085400 0913	085400 0913	085400 0913	N.A.	N.A.	085400 0913
2° Betoniera			N.A.	085400 0916	N.A.	N.A.	085400 0914	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Volume CLS gettato	mc		2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	N.A.	N.A.	2,69
Quota fine getto	metri s.l.m		51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	51,70

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m



Appaltatore (Firma)
IMPRESA MANA S.p.A.
SARROCH - VILLA D'ORFÈ
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)

Subappaltatore (Firma)
B. I. O. I. F.

Committente (IAC Firma)

[Signature]