

SCHEDA SCQ PALO E
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 22

DESCRIZIONE
Stazione di conversione

PROGETTO
HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 30/04/2020

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27523_02 - DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI		SCAVO	N° 187	N° 189	N° 190	N° 193	N° 192	N° 191	N° 194	N°	N°	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m		6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9			
Diametro Palo	mm		X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X=	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Y=	0	0	0	0	0	0	0	0		
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
Prof. roccia e Prof. scavo	m		3,0 - 6,9	3,3 - 6,9	3,3 - 6,9	3,3 - 6,9	3,0 - 6,9	2,5 - 6,9	2,5 - 6,9	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA												
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	OK	N.A.			
Quota finale gabbia	metri s.l.m		51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70			
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO												
SLUMP	Cm		23	23	23	23	N.A.	N.A.	N.A.			
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL		T8	T8	T8	T8	N.A.	N.A.	N.A.			
1° Betoniera	DDT n.		085450 0607	085450 0607	085450 0607	085450 0607	085400 0930	085400 0930	085400 0930			
2° Betoniera			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Volume CLS gettato	mc		2,5	2,5	2,5	2,5	2,83	2,83	2,83			
Quota fine getto	metri s.l.m		51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70			

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m