

# SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3  
TYRRHENIAN LINK HVDC –  
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 25A

## DESCRIZIONE

## PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa **CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.**

DATA 05/05/2026

**CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533\_02 e DCHR20103C28013\_03**

| PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO                |                        | N° 195                                                               | N° 196                                                               | N° 197                                                               | N° 199                                                               | N° 198                                                               | N° 201                                                               | N° 200                                                               | N° 202                                                               | N° 204                                                               | N° 203                                                               |
|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza Palo (Progetto)                | m                      | 6,9                                                                  | 6,9                                                                  | 6,9                                                                  | 6,9                                                                  | 6,9                                                                  | 8,9                                                                  | 8,9                                                                  | 8,9                                                                  | 8,9                                                                  | 8,9                                                                  |
| Diametro Palo                            | mm                     | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 |
| Controllo verticalità a bolla            | ± 1 %                  | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         |
| Coordinate planimetriche                 | Posiz. picchetto ± 5 % | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   |
| Prof. roccia e Prof. scavo               | m                      | 3,5-6,9                                                              | 3,5-6,9                                                              | 3,5-6,9                                                              | 3,5-6,9                                                              | 3,5-6,9                                                              | 5,0-8,9                                                              | 4,5-8,9                                                              | 4,5-8,9                                                              | 4,5-8,9                                                              | 4,5-8,9                                                              |
| GABBIA DI ARMATURA                       |                        |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |
| Conservazione e Pulizia                  | Controllo visivo       | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   |
| *Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm | Controllo visivo       | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 |
| Quota finale gabbia                      | metri s.l.m.           | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                |
| Spessore copriferro                      | ~ ≥ 4 cm               | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   |
| PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO            |                        |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |
| SLUMP                                    | Cm                     | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | 23                                                                   | N.A.                                                                 | 23                                                                   | 23                                                                   | N.A.                                                                 |
| Identif.ne prelievo CLS                  | Sigla Verbale DL       | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | 82                                                                   | N.A.                                                                 | 82                                                                   | 82                                                                   | N.A.                                                                 |
| 1° Betoniera                             | DDT n.                 | 085450<br>0641                                                       | 085450<br>0640                                                       | 085450<br>0641                                                       | 085450<br>0640                                                       | 085450<br>0641                                                       | 085450<br>0639                                                       | 085450<br>0640                                                       | 085450<br>0639                                                       | 085450<br>0639                                                       | 085450<br>0639                                                       |
| 2° Betoniera                             |                        | N.A.                                                                 | 085450<br>0641                                                       | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | 085450<br>0640                                                       |
| Volume CLS gettato                       | mc                     | 2,6                                                                  | 2,6                                                                  | 2,6                                                                  | 2,6                                                                  | 2,6                                                                  | 3,2                                                                  | 3,2                                                                  | 3,2                                                                  | 3,2                                                                  | 3,2                                                                  |
| Quota fine getto                         | metri s.l.m.           | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                |

NOTE

\*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)  
 IMPRESA MANCA S.p.A.  
SARROCH VILLA D'ORR!  
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)



Committente (IAC Firma)

